

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000024T000001429071-新海陆岛物流园区起步区工程项目（A包）			填报人:	刘先云			联系方式:	13016226363	
主管部门:	515-省国有资产监督管理委员会			实施单位:	515001-省国有资产监督管理委员会本级					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分	
资金总额：		0.00	250,000,000.00	250,000,000.00			10.00	100	10	
其中：财政资金：		0.00	250,000,000.00	250,000,000.00				100		
单位资金：		0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金：		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标				年度目标完成情况						
开展勘察、初步设计及概算、交通评估及场地准备等项目前期工作、2024年8月取得A0419、A0405-3地块的建设工程规划许可证。				开展勘察、初步设计及概算、交通评估及场地准备等项目前期工作、2024年8月取得A0419、A0405-3地块的建设工程规划许可证。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因
产出指标	数量指标	支付项目数量	≥	1	个	1	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	企业对象资格符合率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	024年8月取得项目规划许可证	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	经济效益指标	推动公司发展、培育新产业	≥	80	%	80	100.00%	20.00	20	
效益指标	可持续影响	推动物流园区发展，促进海口商贸服务型国有物流枢纽建设	≥	80	%	80	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

